



Comune di Marineo

Provincia di Palermo
Servizio LL.PP. e a Rete

Determina del responsabile

N. 137 del 06/10/2010

**OGGETTO. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE
PER LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN LOCULARIO NEL
CIVICO CIMITERO.**

L'anno duemiladieci, il giorno sei del mese di ottobre in Marineo, presso la sede municipale, il sottoscritto Arch. Pier Giuseppe Sciortino, nella qualità di responsabile del servizio suddetto ha adottato il presente provvedimento.

- Servizio Finanziario -

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 33 del vigente regolamento di contabilità.

Marineo, li 15/10/2010

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to Lo Piccolo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la nota del Sindaco n. 1026 del 17.01.2005 con la quale l'arch. Arnnone Salvatore è stato nominato R.U.P. per i lavori di costruzione di un loculario nel civico cimitero;

VISTA la determina del Sindaco n. 24 del 23.10.2006 con la quale l'Ing. Francesco Sclafani, libero professionista, con studio in questa Via Lo Pinto n. 79 è stato incaricato della progettazione e direzione dei lavori di che trattasi;

VISTO il parere della Soprintendenza per i BB.CC. AA prot. n. 1509T del 30.5.2007 di approvazione del progetto a condizione;

PRESO ATTO che il progetto è stato rimodulato nel rispetto delle condizioni impartite dalla Soprintendenza;

VISTO il parere favorevole in linea igienico-sanitaria rilasciato dall'AUSL 6 di Misilmeri in data 18.7.2007 prot. 533;

VISTO il parere in linea tecnica ai sensi della legge 109/1994 come recepita con modifiche dalla legge 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato dal RUP Arch. Salvatore Arnone, dipendente comunale, in data 7. 8. 2007;

VISTE le schede di validazione del progetto compilate dal RUP unitamente al progettista in data 6.8.2007;

DATO atto che a seguito di asta pubblica espletata in data 25/2/2008 i lavori venivano aggiudicati definitivamente all'impresa DUE M S.A.S di Mancuso Salvatore & c. con sede in Mussomeli Via Madonna di Fatima, 30 con il ribasso 7,3151% per un importo contrattuale di Euro 225.318,28 giusto contratto 20 del 14/5/2008 registrato a Misilmeri in data 28/5/2008 al n° 143;

DATO atto che i lavori sono iniziati il 10/06/2008, sospesi la prima volta il 27/06/2008, ripresi il 07/08/2008, sospesi la seconda volta il 07/08/2008 e ripresi definitivamente il 10/01/2010 per consentire alla Soprintendenza BB.CC.AA. le indagini archeologiche;

VISTE le perizie di varianti ed il verbale di concordamento dei nuovi prezzi del 25/01/2010;

VISTO il verbale di ultimazione lavori redatto in data 29/6/2010 e quindi entro il termine contrattuale, previsto per il 20/12/2010;

VISTO il collaudo statico del 23/07/2010 dell'arch. Cinzia Bellavia;

VISTO lo stato finale dei lavori eseguiti del 21/08/2010, redatto dall'Ing. Francesco Sclafani, dell'importo complessivo di €. 464.999,09 così ripartito:

A	Importo dei lavori Di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€. 263.354,34 €. 2.375,06
B	Somme a disposizione dell'amministrazione		
B1	IVA sui lavori al 10 %	€. 53.145,88	
B2	Progettazione e D.L. E Geotecnica (IVA inclusa)	€. 77.343,80	
B3	Collaudo statico, tecnico ed amministrativo (IVA inclusa)	€. 6.178,61	
B4	Iva su oneri sicurezza e lavori al netto	€. 5.735,25	
B5	Oneri conferimento in discarica	€. 3.000,00	
B6	Pubblicazioni gara	€. 6.852,20	
B7	Relazione geologica	€. 10.493,44	
B9	Oneri RUP	€. 1.514,26	
B10	Sondaggi archeologici e competenze archeologo	€. 35.006,25	
	Totale Somme a disposizione	€. 199.269,69	€. 199.269,69
		TOTALE	€. 464.999,09

VISTO il certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dei lavori e vistato dalle parti in cui si certifica che i lavori eseguiti dalla Ditta Due M s.a.s. di Mancuso Salvatore &C. con sede in Mussomeli Via Madonna di Fatima, 30 risultano regolarmente eseguiti e che la ditta risulta residua di un credito netto di € 1.307,25 oltre I.V.A.

D E T E R M I N A

APPROVARE l'allegato certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori dal quale si evince un credito netto residuo da parte dell'impresa Due M. S.a.S. pari ad Euro 1.307,25 oltre I.V.A.

**Il Responsabile del servizio
(Arch. Pier Giuseppe Sciortino)**

Affissa all'albo pretorio il _____
Defissa il _____
Il Messo Comunale

**Il Segretario del Comune,
c e r t i f i c a**

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno festivo _____ senza opposizioni e reclami.

Li,

Il Segretario Comunale
Dr. Antonino Macaluso