

Comune di Marineo

Prov. Palermo

Ufficio LL.PP. ed a Rete

LAVORI: **Manutenzione della via Corleone**

IMPRESA: **Imp. Artigiana Cardella Salvatore**

CONTRATTO: **del 05/02/2010 rep.n° 40**

CONTO FINALE DEI LAVORI ESEGUITI

Importo a base d'asta € 59.623,49 oltre € 3.138,08 oneri per sicurezza

DATI ECONOMICI

Importo contrattuale al netto	
del ribasso d'asta del 16,152%	€ 49.895,80
oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.138,08
Totale importo dei lavori	€ 53.033,88

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA sui lavori 10%	€ 6.276,16
Art.lo 18 legge 109/94 (2%)	€ 1.255,23
Accesso a discarica	€ 3.568,96
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 3.138,08
Totale	€ 14.238,43

DATI SULL'ANDAMENTO TEMPORALE

Data consegna lavori 19/11/2009

Certificato di ultimazione emesso in data 10/01/2011;

I lavori sono stati ultimati in anticipo.

COMPUTO SINTETICO DEI LAVORI

LAVORI	QUANTITA' EFF.	IMP. UNIT.	TOTALE
Demolizioni	41,49	16,2	€ 672,14
Conglomerato cementizio	55,4	110,4	€ 6.116,16
Acciaio	60	1,73	€ 103,80
Casseformi	210,71	18,4	€ 3.877,06
Pullzia cunetta	1418,75	7	€ 9.931,25
conglomerato bituminoso binder	7966,5	1,33	€ 10.595,45
Faccia Vista	45	87,3	€ 3.928,50
Conglomerato bituminoso pavimen.	13908	1,73	€ 24.060,84
Trasporto a discarica	370	0,53	€ 196,10
		Totale	€ 59.481,30


Importo lavori eseguiti
 A detrarre il ribasso del 16,152%
Totale lavori eseguiti
Oneri per la sicurezza
IVA al 10%
CREDITO DELL'IMPRESA

€ 59.481,30
 € 9.607,42
€ 49.873,88
€ 3.138,08
€ 5.301,20
€ 58.313,16


(diconsi euro cinquantaottomilatrecentotredici/16)

Marineo li 15-2-2011

IL DIRETTORE DEI LAVORI
 Arch. Pier Giuseppe Sciortino



L'APPALTATORE



Visto

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Giovambattista Tripoli

