



# Comune di Marineo

Provincia di Palermo

Servizio LL. PP. ed a Rete

**Determina del Responsabile**

**N. 263 del 07-10-2011**

---

**OGGETTO:** Approvazione contabilità finale lavori di manutenzione strade esterne contrade: Parco vecchio, Craparia, Acqua di Masi e Pagghiarotti e pulizia torrente in c/da Balata e Liquidazione della Ditta R.S. Tecnoedil di Gippetto Filippo s.a.s. fattura n° 31/2011.

---

L'anno **duemilaundici**, il giorno 07 del mese di Ottobre in Marineo, presso la sede municipale, il sottoscritto Arch. Pier Giuseppe Sciortino, nella qualità di responsabile del servizio sopra indicato, ha adottato il presente provvedimento.

**- Servizio Finanziario -**

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 33 del vigente regolamento di contabilità.

Marineo, li 5-07-2012

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il RUP premesso:

Che con determina n° 217/2010 veniva approvata la perizia dei lavori di che trattasi e nel contempo assunto l'impegno di € 12.971,84 sul cap. 3110.01;

Che a seguito di cottimo fiduciario esperito in data 24/02/2011, i lavori venivano aggiudicati all'impresa **R.S. Tecnoedil di Filippo Gippetto s.a.s.** per un importo di €. 7.913,21 al netto del ribasso del 27,3156% oltre ad €. 694,92 per oneri attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA e quindi per un importo contrattuale di €. 8.608,13 al netto di IVA, Determina di presa atto aggiudicazione cottimo n° 32/2011;

Vista la Scrittura Privata Repertorio n° 25 del 24/05/2011;

Considerato che i lavori sono iniziati il 18/07/2011 e si sono conclusi regolarmente il 26/07/2011;

Considerato che per gli stessi è stata emessa contabilità finale per un importo complessivo di € 9.468,94 cui € 694,92 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 860,81 IVA al 10%;

Vista la fattura n° 31/2011 del 07/09/2011, emessa da impresa **R.S. Tecnoedil di Filippo Gippetto s.a.s.** con sede in Palermo Corso dei Mille n. 155 e relativa a lavori di manutenzione strade esterne per un ammontare complessivo di € 9.468,94 (oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed Iva al 10% inclusi);

Vista la dichiarazione sostitutiva, ex art. 47 DPR 445/2000, per la "tracciabilità dei flussi finanziari" del 07/09/2011;

#### PROPONE

**Approvare** l'allegata contabilità finale di complessivi € 9.468,94 di cui € 694,92 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 860,81 IVA al 10%, relativamente ai lavori eseguiti dalla ditta **R.S. Tecnoedil di Filippo Gippetto s.a.s.** con sede in Palermo Corso dei Mille n. 155 sulla base delle risultanze della contabilità finale.

**LIQUIDARE** alla ditta R.S. Tecnoedil di Filippo Gippetto s.a.s. **con sede in Palermo Corso dei Mille n. 155** per lavori di manutenzione strade esterne la somma complessiva di € 9.468,94 comprensiva di Iva al 10% come da fattura n° 31/2011 alla presente allegata e relativa ai lavori in oggetto

**Accreditare** la somma sulle coordinate bancarie:

Conto Corrente n° 1234567890  
Cassa di Risparmio di Palermo

**TRARRE** mandato dal cap. 3110.01 dove già risulta impegnata la somma necessaria

Il RUP

Geom. Tripoli Giovambattista



Il Responsabile del Servizio:

Vista la superiore proposta;

Vista la determina sindacale n° 19/2010;

### **DETERMINA**


**Approvare** l'allegata contabilità finale di complessivi € 9.468,94 di cui € 694,92 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 860,81 IVA al 10%, relativamente ai lavori eseguiti dalla ditta **R.S. Tecnoedil di Filippo Gippetto s.a.s.** con sede in Palermo Corso dei Mille n. 155 sulla base delle risultanze della contabilità finale.

**LIQUIDARE** alla ditta R.S. Tecnoedil di Filippo Gippetto s.a.s. **con sede in Palermo Corso dei Mille n. 155** per lavori di manutenzione strade esterne la somma complessiva di € 9.468,94 comprensiva di Iva al 10% come da fattura n° 31/2011 alla presente allegata e relativa ai lavori in oggetto

**Accreditare** la somma sulle coordinate bancarie:

**TRARRE** mandato dal cap. 3110.01 dove già risulta impegnata la somma necessaria

Il Responsabile del Servizio  
(Arch. Pier Giuseppe Sciortino)



Affissa all'albo pretorio il \_\_\_\_\_

Defissa il \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale

---

**Il Segretario del Comune,**  
**su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti**

**c e r t i f i c a**

che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno festivo \_\_\_\_\_ senza opposizioni e reclami.

Li,

Il Segretario Comunale Capo  
Dr. Antonino Macaluso



# Comune di Marineo

Provincia di Palermo  
Servizio LL. PP. ed a Rete

Oggetto: Contabilità finale lavori di manutenzione strade interpoderali nelle contrade Parco Vecchio, Craparia, Acqua di Masi, Pagliarotti e torrente in c/da Balata- Donpaolo.

## RELAZIONE

Premesso che i collegamenti interpoderali in oggetto non hanno da parecchio tempo avuto le necessarie opere manutentive e le ultime intemperie hanno aggravato lo stato delle cose, determinando gravi difficoltà alla transitabilità, degli agricoltori che numerosi frequentano i poderi delle su indicate contrade. Limitatamente al tratto di torrente compreso tra la statale 118 e la strada comunale Marineo-Risalaimi occorre urgentemente pulire l'alveo del torrente ed i pozzetti di attraversamento stradale in quanto ostruiti da sterpaglie, che impediscono il normale deflusso delle acque e provocano l'esondazione delle acque nei terreni circostanti e nella strada comunale Marineo-Risalaimi.

Considerato che con determina n° 217/2010 veniva approvata la perizia dei lavori di che trattasi e nel contempo assunto l'impegno di € 12.971,84 sul cap. 3110.01;

Che a seguito di cottimo fiduciario esperito in data 24/02/2011, i lavori venivano aggiudicati all'impresa R.S. Tecnoedil di Filippo Gippetto s.a.s. per un importo di €. 7.913,21 al netto del ribasso del 27,3156% oltre ad €. 694,92 per oneri attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA e quindi per un importo contrattuale di €. 8.608,13 al netto di IVA, Determina di presa atto aggiudicazione cottimo n° 32/2011;

Vista la Scrittura Privata Repertorio n° 25 del 24/05/2011;

Considerato che i lavori sono iniziati il 18/07/2011 e si sono conclusi regolarmente il 26/07/2011;

Considerato che durante l'esecuzione dei lavori si sono variate alcune quantità dei materiali e noli impiegati per ottimizzare l'intervento di che trattasi riportati nell'allegata contabilità finale e riepilogo materiali per singolo intervento;

Il Direttore dei Lavori  
Arch. Pier Giuseppe Sciortino

S. Tecnoedil di Gippetto Filippo s.a.s  
 Part. IVA - 05529610825  
 C.so dei Mille n° 155 - 90123 Palermo  
 Tel. e fax 0918726463 Cell. 330933515  
 E-mail rs.tecnoedil\_@libero.it


Spett.le

Comune di Marineo  
 C.so dei Mille 155

OGGETTO: Descrizione delle quantità dei materiali per i lavori di manutenzione strade esterne alle contrade Parco Vecchio, Craparia, Acqua di Masi, Pagliarotti, Favarella, Favarotta di vostra pertinenza.


ARCO-VECCHIO	mc	13
Conglomerato-cementizio	mc	-
Fondazione stradale	ore	-
Nolo escavatore		
CRAPARIA	mc	-
Conglomerato-cementizio	mc	68
Fondazione stradale	ore	18
Nolo escavatore		
ACQUA DI MASI	mc	2
Conglomerato-cementizio	mc	40
Fondazione stradale	ore	10
Nolo escavatore		
PAGLIAROTTI	mc	6
Conglomerato-cementizio	mc	72
Fondazione stradale	ore	17
Nolo escavatore		
FAVARELLA	mc	16
Conglomerato-cementizio	mc	-
Fondazione stradale	ore	-
Nolo escavatore		
FAVAROTTA	ml	160
Pulizia torrente		
TOTALE	mq	37
3.1.2.1 CONGLUMERATO- CEMENTIZIO	mq	180
6.1.2.1 FONDAZIONE STRADALE	ore	45
- NOLO ESCAVATORE	ml	160
- PULIZIA TORRENTE		

IL DIRETTORE DEI LAVORI:



LA DITTA

R.S. TECNOEDIL  
 di Gippetto Filippo s.a.s.  
 C.so dei Mille 155 - Palermo



# Comune di Marineo

Prov. Palermo

Ufficio LL.PP. ed a Rete

LAVORI: **Manutenzione strade esterne c/de Parco Vecchio, craparia, Acqua di Masi, Pagliaraotti e pulizia torrente in c/da Balata Don Paolo.**

IMPRESA: **R.S. Tecnoedil di Gippetto Filippo s.a.s.**

SCRITTURA PRIVATA: **del 24/05/2011 rep.n° 25**

## CONTO FINALE DEI LAVORI ESEGUITI

**Importo a base d'asta € 11.582,00 oltre € 694,92 oneri per sicurezza**

### DATI ECONOMICI

Importo contrattuale al netto	
del ribasso d'asta del 27,3156%	€ 7.913,21
oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€ 694,92
<b>Totale importo dei lavori</b>	<b>€ 8.608,13</b>

## SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA sui lavori 10%	€ 860,81
Art.lo 18 legge 109/94 (2%)	€ 231,64
<b>Totale</b>	<b>€ 1.092,45</b>

## DATI SULL'ANDAMENTO TEMPORALE

Data consegna lavori	24/05/2011
Data inizio Lavori	18/07/2011
Data fine lavori	26/07/2011

## COMPUTO SINTETICO DEI LAVORI

materiali	quant. di progetto	quant. Effett.	costo unitario	importo previsto	importo effettivo
<p><b>Fondazione stradale</b> eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed il 10%, granulometria ben assortita, esente da materiale argilloso con l'onere dell'eventuale inumidimento per il raggiungimento dell'umidità ottima e del costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, nonché ogni altro onere occorrente per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km</p>	250	180	€ 20,50	€ 5.125,00	€ 3.690,00
<p><b>Conglomerato cementizio</b> per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, dato in opera compresi gli oneri dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 di altezza, la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura</p>	30	37	€ 110,40	€ 3.312,00	€ 4.084,80
<p>Nolo di pala meccanica o escavatore Nolo di pala meccanica o escavatore avente una potenza max 70 hp compreso di operatore, carburante, lubrificante ed ogni altro onere necessario per il tempo effettivo di impiego per strade in territorio extra urbano</p>	35	45	€ 75,00	€ 2.625,00	€ 3.375,00
<p>Prezzo pulizia alveo torrente e tombini</p>	160	160	€ 3,25	€ 520,00	€ 520,00
<b>Totali</b>				<b>€ 11.582,00</b>	<b>€ 11.669,80</b>




Importo lavori eseguiti	€ 10.887,08
A detrarre il ribasso del 27,3156%	€ 2.973,87
<b>Totale lavori eseguiti</b>	<b>€ 7.913,21</b>
Oneri per la sicurezza	€ 694,92
IVA al 10%	€ 860,81
<b>CREDITO DELL'IMPRESA</b>	<b>€ 9.468,94</b>

(diconsi euro novemilaquattrocentosessantotto/94)

Marineo li


IL DIRETTORE DEI LAVORI  
Arch. Pier Giuseppe Sciortino



LA DITTA

**R.S. TECNOEDIL**

di Gigetta Filippo s.a.s.  
S.so dei Mille 155 - Palermo  
Part. IVA 05529610825



Visto

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geron. Giovambattista Tripoli

