

# Comune di Marineo

Prov. Palermo

Ufficio LL.PP. ed a Rete

## DETERMINA DEL RESPONSABILE

N. 293 del 16-11-2011

**OGGETTO:** Approvazione contabilità per l'intervento di somma urgenza di messa in sicurezza scuola elementare Plesso Beccadelli" Ordinanza n° 8 del 13/09/2011 e liquidazione alla ditta Pro.Ge.Co s.a.s. fattura n° 69 del 06/10/2011 - CIG 340982114E


L'anno duemilaundici, il giorno 16 del mese di Novembre, in Marineo, presso la sede municipale, il sottoscritto Arch. Pier Giuseppe Sciortino, nella qualità di responsabile del servizio sopra indicato, ha adottato il presente provvedimento

- Servizio Finanziario -

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 33 del vigente regolamento di contabilità.

Marineo, li 7-07-2012

Il Responsabile del Servizio Finanziario

  
\_\_\_\_\_

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la relazione tecnica di accertamento effettuato dal sottoscritto, datata 13/09/2011, dalla quale si evince la urgente necessità di intervenire per la salubrità del plesso "Rocca".

Rilevato che la situazione attuale costituisce grave pericolo per gli utenti e personale in servizio in quanto sono insalubri i locali scolastici, e quindi grave responsabilità che né deriva a carico dell'A.C.;

Vista l'Ordinanza n° 8 del 13/09/2011 di questo Ufficio;

Dato atto che i lavori sono immediatamente iniziati e che sono in atto conclusi, e che gli stessi vengono relazionati e quantizzati nell'allegata contabilità;

Determinato in € 5.500,00 IVA inclusa il complessivo onere per l'intervento di che trattasi;

Vista la Determina n° 248 del 21/09/2011 con la quale si impegnava la somma di € 5.500,00 sul cap. 3110/03;

Vista la fattura n° 69 del 06/10/2011, emessa dalla Ditta PRO.GE.CO. s.a.s. con sede in Marineo via Don Giuseppe Calderone n. 3 P.IVA 04352960829 e relativa a lavori somma urgenza di cui in oggetto per un ammontare complessivo di € 5.500,00 comprensiva di Iva al 10%;

Vista la dichiarazione sostitutiva, ex art. 47 DPR 445/2000, per la "tracciabilità dei flussi finanziari ex Leggi 136/2010 e 217/2010" del 06/10/2011;

Vista la Determina Sindacale n. 19 del 24/09/2010;


### **DETERMINA,**

Prendere atto della allegata contabilità finale dell'intervento.

**LIQUIDARE** alla Ditta PRO.GE.CO. s.a.s. con sede in Marineo via Don Giuseppe Calderone n. 3 P.IVA 04352960829 e relativa a lavori somma urgenza di cui in oggetto per un ammontare complessivo di € 5.500,00 (comprensiva di Iva al 10%) accreditare tale somma sul conto corrente:  
codice

**TRARRE** mandato dal cap 3110.03 dove sono state impegnate le somme necessarie.

Il Responsabile del Servizio  
Arch. Pier Giuseppe Sciortino



Affissa all'albo pretorio il \_\_\_\_\_ Defissa il \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale

---

Il Segretario del Comune,

c e r t i f i c a

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno festivo \_\_\_\_\_ senza opposizioni e reclami.

Li,

Il Segretario Comunale Capo

**FATTURA N°: 69**

**DATA: 06/10/2011**

15637

**Cliente**

Nome Comune di Marineo  
Indirizzo Corso dei Mille, 127  
C.A.P. 90035  
Città MARINEO (PA)  
Cod.Fisc./ P.IVA 86000870823

Q.tà	Descrizione	TOTALE
	Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del plesso scolastico "Beccadelli" .Ordinanza n°8 del 13/09/11 Rif. ns. preventivo n°65.11 Importo lavori	€ 5.000,00
	applicazione dell'aliquota IVA ridotta trattandosi di lavori di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione Legge 457/1978 Art. 31 comma 1 lett. c/d/e.	
		<b>IMPONIBILE</b> € 5.000,00
	<b>IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA</b>	10% € 500,00
		<b>TOTALE</b> € 5.500,00

**Modalità di pagamento**

Con Bonifico bancario presso "UniCredit", Filiale di Marineo via Agrigento n°172

Con Assegno di conto corrente intestato a PRO.GE.CO. S.a.s. "non trasferibile"

**Prot. n° P 65.11**
**Spettabile**  
**Comune di Marineo**  
**Corso dei Mille**  
**90035 Marineo**
**Oggetto: lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del plesso scolastico "Beccadelli"**  
**Ordinanza n°8 del 13/09/11**  
**Computo metrico estimativo**  
**(Rif. Prezz.Reg. anno 2009 Decreto Presidenziale 16/04/2009)**
**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

N° d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	Quantità	Prezzo Unitario €	Articoli di tariffa	IMPORTO €
1	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e per una profondità che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento della superficie dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione della ruggine dell'armatura e successivo trattamento della stessa con malta passivante: energica spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e rifacimento del copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm: 1) per ogni m2 d'intervento e per i primi 2 cm di spessore Soffitti Aula 1 foto 1901-1904 ml 1.20*.060*2 mq	1.44			

	ml 1.60*0.80	mq	1.28			
Aula 2 foto 1881-1906	ml 1.00x0.70	mq	0.70			
	MI 1.20*0.60	mq	0.72			
Aula 3 foto 1908	ml 1.50*0.60	mq	0.90			
Aula 4 foto 1912	ml 1.00*0.50	mq	0.50			
Aule 5 foto 1917-1919	ml 2.50*0.40	mq	1.00			
	ml 2.50*1.50	mq	3.75			
	ml 0.60*0.50	mq	0.30			
Aule 6 foto 1931-1935	ml 1.00*0.30	mq	0.30			
	ml 3.00*0.50	mq	1.50			
Servizi igienici	ml 1.00*0.40	mq	0.40			
Pensiline lungo il per. esterno	ml 1.00*0.8	mq	0.80			
	ml 2.00*0.50	mq	1.00			
	ml 1.40*0.60	mq	0.34			
Sommano		mq	15.43	98.80	21.3.1	1.524,48
2	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), a due mani, in colori correnti, di superfici orizzontali o verticali, rette o curve, compresa idonea predisposizione delle superfici mediante ripulitura, spolveratura, strato di fissativo impregnante, compreso l'onere dei ponti di servizio per interventi fino a 3,50 m d'altezza e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte					
Aula 1	ml (5.93+5.04)*2*3.56	mq	78.10			
	ml 0.50*3.56*4	mq	7.18			
	ml 5.93*5.04	mq	29.88			
	ml 2.50*0.50	mq	1.23			
Aula 2	ml (5.10+6.53)*2*3.39	mq	78.85			
	ml 0.50*3.39*4	mq	6.78			
	ml 5.10*6.53	mq	33.30			
Aula 3	ml (5.82+6.08)*2*3.00	mq	71.40			
	ml 5.82*6.08	mq	35.38			
Aula 4	ml (7.80+3.97)*2*3.39	mq	79.80			
	ml 7.80*3.97	mq	30.96			
Aula 5	ml (7.80+4.93)*2*3.39	mq	86.30			
	ml 7.80*4.93	mq	38.45			
Aula 6	ml (7.56+7.37)*2*3.39	mq	101.22			
	ml 1.00*3.39*2	mq	6.78			
	ml 7.56*3.39	mq	25.62			
	ml 1.70*1.00	mq	1.70			
we	(2.88*4+2.60*2+1.50*4)*3.00	mq	68.16			
	ml 2.88*2.60	mq	7.48			
	ml(7.26*2+2.40*4)*3.00	mq	72.36			
	ml 7.26*2.40	mq	17.42			
Sommano		mq	878.35			
A detrarre superfici infissi						
Aula 1	ml 2.00*1.58*2	mq				
	ml 1.20*2.40	mq	6.32			

	Aula 2 ml 2.00*1.58*2 ml 1.20*2.40	mq mq	2.88 6.32			
	Aula 3 ml 2.45*1.58*2 Ml 1.20*2.40	mq mq	2.88 7.74			
	Aula 4 ml 0.90*2.40 ml 0.80*2.20 ml 1.58*1.58*2	mq mq mq	2.88 2.16 1.76			
	Aula 5 ml 2.00*1.58*2 ml 1.20*2.40	mq mq	4.99 6.32			
	Aula 6 ml 3.00*2.60 ml 1.20*2.40*5 ml 0.90*2.40	mq mq mq	2.88 7.80 14.40			
	Wc ml 0.80*2.20*2 ml 0.70*2.20*6	mq mq	2.16 3.52			
	Sommano le detrazioni	mq	9.24			
			<u>84.25</u>			
	Restano	mq	794.10	4.29	11.1	3.406,68
3	Lavori vari a- pulizia tetto e grondaie b- sostituzione tegole rotte c- sostituzione tubi alimentazione piastra radiante aule 1 foto 1902 manodopera operaio comune ore Materiale: tegole marsigliesi n°50 tubo in rame rivestito ø 12 + raccordi A stima Trasporto: materiale di risulta e oneri di conferimento a discarica		22	22.00		484,00
						100,00
						60,00
	<b>Sommano lavori</b>					5.575,16
	<b>Sconto 10%</b>					557,51
	<b>Al netto</b>					5.017,63
	<b>In cifra tonda</b>					5.000,00
	<b>IVA 10%</b>					500,00
	<b>TOTALE LAVORI IVA INCLUSA</b>					5.500,00

Firma del committente per accettazione

L'impresa

