


Comune di Marineo


Prov. Palermo
Ufficio LL.PP. ed a Rete

**Relazione finale intervento di somma urgenza
messa in sicurezza scuola elementare Plesso
Rocca - Ordinanza n° 8 del 30/12/2010**

Il Responsabile del Servizio
Arch. Pier Giuseppe Sciortino

DATA 13/04/2011





Comune di Marineo

Prov. Palermo
Ufficio LL.PP. ed a Rete

Oggetto: **Relazione finale intervento di somma urgenza messa in sicurezza scuola elementare Plesso Rocca - Ordinanza n° 8 del 30/12/2010**

Premessa:

L'intervento di che trattasi riguarda la messa in sicurezza del Plesso Rocca della Scuola Elementare richiesto dalla Direzione Didattica e dalla Sicurlav, servizio di assistenza tecnico sanitaria, ex il Dlg.vo n. 81/08 e s.m.l. di questo Ente;

Intervento:

Considerato l'urgenza si è provveduto con Ordinanza n. 8 del 30/12/2010 all'affidamento in somma urgenza delle opere necessarie, già realizzate, che si riassumo in :

- rimozione delle piastrelle nelle aule, posa in opera intonaco, rifinitura pareti con gesso, posa in opera di zocchetto ed tinteggiatura delle 5 aule oggetto dell'intervento oltre il seminterrato ;
- realizzazione tettoia in ferro su portoncino di ingresso;
- realizzazione di sistema di areazione forzata del piano seminterrato;

Il computo delle opere si trova allegato alla presente per complessivi € 16.376,77 I.V.A. esclusa.

Il Responsabile del Servizio
Arch. Pier Giuseppe Sciortino

Comune di Marineo
Provincia di Palermo

pag. 1



COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di Somma Urgenza per la Salubrità del Plesso " Rocca "

COMMITTENTE: Comune di Marineo

Data, 24/03/2011

IL TECNICO



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 09.06	Strato di finitura per interni su superfici, già intonacate, con gesso scagliola, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, compresi i ponti d'... er interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte							
	Stanza n° 1	2,00	5,35		3,300	35,31		
		2,00	4,65		3,300	30,69		
	Stanza n° 2	2,00	3,80		3,300	25,08		
		2,00	4,65		3,300	30,69		
	Stanza n° 3	2,00	4,35		3,300	28,71		
		2,00	4,70		3,300	31,02		
	Stanza n° 4	2,00	4,20		3,300	27,72		
		1,00	4,70		3,300	15,51		
	Stanza n° 5	2,00	6,30		3,300	41,58		
		2,00	4,70		3,300	31,02		
	SOMMANO al m²					297,33	12,40	3'686,89
2 09.03	Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola dello spessore complessivo non superiore a 1,5 cm sul grezzo senza traversato, compreso l'onere per la formazione di spigoli e ang ... er interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte							
	Stanza n° 1	2,00	5,35		3,300	35,31		
		2,00	4,65		3,300	30,69		
	Stanza n° 2	2,00	3,80		3,300	25,08		
		2,00	4,65		3,300	30,69		
	Stanza n° 3	2,00	4,35		3,300	28,71		
		2,00	4,70		3,300	31,02		
	Stanza n° 4	2,00	4,20		3,300	27,72		
		1,00	4,70		3,300	15,51		
	Stanza n° 5	2,00	6,30		3,300	41,58		
		2,00	4,70		3,300	31,02		
	SOMMANO al m²					297,33	14,20	4'222,09
3 05.19.01	Fornitura e posa in opera di zocchetto in marmo lucidato del tipo Botticino, perlato di Sicilia, proveniente da cave siciliane, dello spessore di 20 mm, di ottima qualità, posto i ... emento, tagli, sfridi ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: con elementi di altezza 8 cm							
	Stanza n° 1	1,00	5,35			5,35		
		1,00	5,15			5,15		
		1,00	4,70			4,70		
		1,00	4,25			4,25		
	Stanza n° 2	1,00	3,80			3,80		
		1,00	4,65			4,65		
		1,00	2,75			2,75		
		1,00	4,25			4,25		
	Stanza n° 3	1,00	2,95			2,95		
		1,00	4,70			4,70		
		1,00	4,50			4,50		
		1,00	3,80			3,80		
	Stanza n° 4	1,00	4,70			4,70		
		1,00	4,10			4,10		
		1,00	3,60			3,60		
	Stanza n° 5	1,00	4,70			4,70		
		1,00	6,33			6,33		
		1,00	3,05			3,05		
		1,00	5,65			5,65		
	SOMMANO al m					82,98	11,60	962,57
	A RIPORTARE							8'871,55

