



# Comune di Marineo

Provincia di Palermo

## DETERMINA DEL RESPONSABILE

N. 94 del 3.11.2010

**Oggetto: APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA  
LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO,  
ANTINCENDIO ED ABBATTIMENTO BARRIERE  
ARCHITETTONICHE DEI LOCALI ADIBITI A STAZIONE DEI  
CARABINIERI.**

L'anno duemiladieci, il giorno TRE del mese di NOVEMBRE, in Marineo, presso la sede municipale, il sottoscritto Arch. Salvatore Arnone, nella qualità di responsabile del servizio sopra indicato, ha adottato il presente provvedimento.

- Servizio Finanziario -

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 33 del vigente regolamento di contabilità.

Marineo, li 17-11-2010

Il Responsabile del Servizio Finanziario

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO ATTO CHE:

In data 19.11.2009 il progetto veniva approvato in linea tecnica;

Con determina n° 62 del 12.11.2009 del Responsabile del Servizio LL.PP. approvava il progetto esecutivo 1° stralcio dei lavori di che trattasi;

A seguito di asta pubblica i lavori vennero affidati alla Ditta Cangelosi Antonino, con sede in Marineo via Sancimino n° 10 con il ribasso d'asta pari al 7,83%, contratto rep. 42 del 17.02.2010, registrato presso l'Agenzia delle Entrate PA3 il 8.03.2010 al n° S3 n° 84 per € 134.341,71;

In data 21.09.2010 il tecnico progettista ha trasmesso gli elaborati di variante, completi di elaborati economici, al fine di dare risposte a richiesta specifiche di adattamento a richieste dall'Arma, e specificatamente:

- .- realizzare una nuova sala server;
- .- modifiche ed apertura vani finestra e porte;
- .- diversa distribuzione sanitari e servizi delle celle di sicurezza;
- .- modifica impianto termico

Dato atto che la perizia riguarda anche assestamenti contabili;

Visto il quadro economico risultante dalla rielaborazione:

### QUADRO ECONOMICO VARIANTE


Importo lavori comprensivi di oneri sicurezza	€ 164.925,37
oneri sicurezza	€ 1.349,68
costi da DUVRI	€ 840,00
Lavori a B.A.	€ 162.735,69
Ribasso d'asta 7,83%	€ 12.742,20
Lavori al netto di ribasso	€ 149.993,49
sicurezza	€ 1.349,68
costi da DUVRI	€ 840,00
Lavori ribassati omnicomprensivi	€ 152.183,17
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
IVA su lavori 10%	€ 15.218,32
Comp. Tecniche da schema presun.	€ 39.014,94
Art.lo 18 l. 109/94	€ 824,63
Somme per acquisto caldaie	€ 3.117,47
	€ 58.175,36
TOTALE IMPORTO	€ 210.358,53

PRESO ATTO del parere tecnico:

DATO ATTO che l'importo contrattuale, per effetto della perizia varia da € 134.341,71 ad € 152.183,17 e che per il finanziamento dell'opera è coperto da mutuo con la CC. DD. e PP.

#### DETERMINA

APPROVARE l'unita perizia di variante e supplitiva per l'importo sopra riportato nel quadro economico.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by several loops and a final flourish.

Affissa all'albo pretorio il \_\_\_\_\_

Defissa il \_\_\_\_\_

**Il Messo Comunale**

---

Il Segretario del Comune,

certifica

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno festivo \_\_\_\_\_ senza opposizioni e reclami.

Li,

**Il Segretario Comunale Capo  
Dr. Ernesto Amaducci**