



Comune di Marineo

Provincia di Palermo

Ufficio LL.PP. e a Rete

Determina del Responsabile

N. 108 del 24/5/2011

**Oggetto: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA
N.2 IN CORSO D'OPERA LAVORI DI INTERVENTI SUL
COMPLESSO SCOLASTICO SAN CIRO PER L'ADEGUAMENTO ED
IL MIGLIORAMENTO SISMICO**

L'anno duemilaundici, il giorno ventiquattro del mese di Maggio, in Marineo, presso la sede municipale, il sottoscritto Arch. Pier Giuseppe Sciortino, nella qualità di Responsabile del Servizio sopra indicato, ha adottato il presente provvedimento.

- Servizio Finanziario -

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 33 del vigente regolamento di contabilità.

Marineo, li 26/05/2011

Il Responsabile del Servizio Finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO ATTO CHE:

In data 24.10.2008 con determina n.110, il progetto veniva approvato in linea tecnica;

A seguito di asta pubblica espletata presso l'U.R.E.G.A. i lavori vennero affidati alla Ditta A.T.I. Roma srl e Ponteggi Tubolari spa - via G.A. Costanzo n.30 - Catania,

In data 02.07.2010 con rep. n.58 è stato sottoscritto il contratto di appalto;

In data 05.07.2010 si è proceduto alla consegna dei lavori;

Che il Responsabile del Procedimento Arch. Salvatore Arnone ha dato parere in linea tecnica sulla perizia di variante e suppletiva n.2, in data 18.05.2011, ai sensi della legge 109 del 11.02.1994, art. 25, comma 3;

che il RUP ha trasmesso gli elaborati di variante, completi di elaborati economici, al fine di dare risposte a richiesta specifiche di adattamento e specificatamente:

- La sostituzione di tutte le tegole in copertura essendo le esistenti in pessime condizioni, mentre nella precedente perizia era prevista la sostituzione di parte delle stesse;
- L'esecuzione di alcune nuove tramezzature nei locali interessati dal consolidamento realizzato;-
- La posa in opera di rivestimenti in piastrelle di ceramica maiolicate, marmi e zocchetto, in alcuni bagni e locali in cui è stato necessario intervenire per la realizzazione dei micropali e delle strutture di irrigidimento in acciaio ;-
- Sostituzione della vetusta grondaia in copertura;-
- Drenaggi della acque presenti nei locali a piano terra con posa in opera di pozzetti e tubazioni;
- Lavorazioni varie per la definizione dei lavori previsti nelle precedenti perizie.-

Dato atto che la perizia riguarda anche assestamenti contabili;

Visto il quadro economico risultante dalla rielaborazione:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE N° 2

- Importo dei lavori	€ 1.302.327,60	€ 1.302.327,60
- A detrarre oneri sicurezza	<u> 34.792,41</u>	
Restano	€ 1.267.535,19	
A detrarre il ribasso del 7,3152%	<u> 92.722,73</u>	
Restano	€ 1.174.812,46	
- Oneri sicurezza	<u> 34.792,41</u>	
Somma l'importo netto dei lavori	€ 1.209.604,87	
- Somme a disposizione dell'Amm.ne		<u> 373.282,65</u>
Totale Progetto		€ 1.675.610,25

Importo netto dei lavori perizia variante e suppl. n.2	€. 1.209.604,87
Importo netto dei lavori contratto principale	" 1.205.095,94
Resta l'importo netto dell'atto di sottomissione	€. 4.508,93

PRESO ATTO del parere tecnico:

DATO ATTO che l'importo contrattuale, per effetto della perizia varia da nette € 1.205.095,94 ad € 1.209.604,87 e che per il finanziamento dell'opera non sono necessarie ulteriori somme in quanto non vi è aumento della spesa complessiva;

che i lavori previsti non alterano la natura e la destinazione dell'opera;


che le variazioni previste sono finalizzate al miglioramento della funzionalità della realizzando opera,

che tali variazioni si sono rese necessarie per sopravvenute e specifiche esigenze anzì riportate;

DETERMINA

APPROVARE l'unità perizia di variante e suppletiva n.2 per l'importo sopra riportato nel quadro economico.

**Il responsabile del servizio
arch. PIER GIUSEPPE SCIORTINO**



Affissa all'albo pretorio il _____

Defissa il _____

Il Messo Comunale

Il Segretario del Comune,

certifica

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno festivo _____ senza opposizioni e reclami.

Li,

**Il Segretario Comunale Capo
Dr. Antonio Macaluso**